

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION
2025	4	YUC250402614763	Proyecto de inversión	720837.43	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720837.43, modificado:720786.22}}	ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TAMCHEN, MUNICIPIO DE KINCHIL, YUCATAN - 112304	31	Yucatán	44	Kinchil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	YUC250302592763	Proyecto de inversión	471101.42	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471101.42, modificado:470281.96}}	MANTENIMIENTO DE POZO DE ABSORCIÓN EN KINCHIL LOCALIDAD KINCHIL - 97661	31	Yucatán	44	Kinchil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025	4	YUC250302592761	Proyecto de inversión	1115316.29	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1115316.29, modificado:1115316.29}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN EN KINCHIL LOCALIDAD KINCHIL - 116989	31	Yucatán	44	Kinchil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar
2025	4	YUC250302592762	Proyecto de inversión	2263962.06	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2263962.06, modificado:2261800.07}}	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUT 7 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL - 55671	31	Yucatán	44	Kinchil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar
2025	4	YUC250402614764	Proyecto de inversión	1488929.75	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488929.75, modificado:1487641.19}}	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VIVIENDAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL - 130872	31	Yucatán	44	Kinchil	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO
INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	
Municipio de Kinchil	112304	S	77	81	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:Calle CARRETERA KINCHIL Pueblo TAMCHEN 97362 TAMCHÉN, KINCHIL ENTRE Calle S/N Y Calle S/N Calle S/N CALLE QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA QUE SALE A LA LOCALIDAD DE KINCHIL, lon:-89.93246448, lat:20.87613062}}	10-11-2025	30-11-2025	720786.22	
Municipio de Kinchil	97661	S	70	69	0	{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 18 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 15 Y Calle 17 Calle 20 SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:- 89.94587761, lat:20.91883139}}	26-09-2025	17-10-2025	470281.96	
Municipio de Kinchil	116989	S	589	590	0	{meta1: {unidad_medida:Metro s lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 20 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 17 Y Calle 15 Calle 18 A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:- 89.94735819, lat:20.91913204}}	30-09-2025	10-11-2025	1115316.29	
Municipio de Kinchil	55671	S	721	750	0	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:123.0, meta_modificada:123.0 }}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 32 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 27 Y Calle 25 Calle 30 A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No 18, lon:-89.9601255, lat:20.91113573}}	25-08-2025	18-10-2025	2261800.07	
Municipio de Kinchil	130872	S	39	41	0	{meta1: {unidad_medida:Metro s Cuadrados, meta:509.7, meta_modificada:509.7 }}	1	{geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Calle 23 Pueblo KINCHIL 97360 KINCHIL, KINCHIL ENTRE Calle 23 Y Calle 25 Calle 22 A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-89.9515621, lat:20.91486844}}	10-11-2025	15-12-2025	1487641.19	

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
720786.22	720786.22	720786.22	720786.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-FISM-13-03-2025, contratista:THORTON CONSTRUCTORA S DE RL DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:720786.22, importe_modificado:720786.22}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}}	{2614763/proyecto_INICIO, 2614763/proyecto_PROCESO, 2614763/proyecto_FIN, 2614763/proyecto_PROCESO, 2614763/proyecto_FIN, 2614763/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
470281.96	470281.96	470281.96	470281.96	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-FISM-13-02-2025, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:470281.96, importe_modificado:470281.96}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}}	{2592763/proyecto_INICIO, 2592763/proyecto_PROCESO, 2592763/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1115316.29	1115316.29	1115316.29	1115316.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-FISM-13-01-2025, contratista:IBERNARDO MEX COCOM, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:1115316.29, importe_modificado:1115316.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}}	{2592761/proyecto_INICIO, 2592761/proyecto_PROCESO, 2592761/proyecto_INICIO, 2592761/proyecto_PROCESO, 2592761/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2261800.07	2261800.07	2261800.07	2261800.07	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-FISM-LP-02-2025, contratista:DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL SURESTE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:2261800.07, importe_modificado:2261800.07}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}}	{2592762/proyecto_INICIO, 2592762/proyecto_PROCESO, 2592762/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1487641.19	1487641.19	1487641.19	1487641.19	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:KINCHIL-FISM-LP-03-2025, contratista:ECOSTRUCTORA VERDEMAYA SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE KINCHIL, monto:1487641.19, importe_modificado:1487641.19}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:509.7}}	{2614764/proyecto_INICIO, 2614764/proyecto_PROCESO, 2614764/proyecto_FIN, 2614764/proyecto_INICIO, 2614764/proyecto_PROCESO, 2614764/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones